

관리번호

102

## 학교, 아파트 옆 경원선 방음벽 설치

1. 분야	도로, 교통	2. 예산/비예산	예산 (LH)
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	양주신도시 개발계획 및 실시계획 승인

### 공약목표

회천신도시 조성에 따른 경원선 방음터널 설치를 통해 쾌적한 신도시 조성과 주거환경 마련

#### ◆ (공약이행방안)

- 회천신도시 조성 시 방음벽 설치공사 실시

### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
경원선 방음시설 설치	'23. 관계기관(국가철도공단)협의 '24. 회천지구 내 방음벽 설치 착수 '25. 방음벽 설치공사 '26. 방음벽 설치공사 완료	· LH-철도 공사 협의 · 방음벽 설치공사 착수 · 방음벽 설치공사 완료		
전체 달성률(%)				

#### □ 사업개요

- 구 간 : 회천지구 내 경원선 주변 (회정동, 산북동 등 일원)
- 사 업 량 : 철도 방음벽 H=3.0~5.0m, L=4.6km
- 시행주체 : 한국토지주택공사

#### □ 추진실적

- 회천신도시 개발계획 수립 (2007.9.)
- 회천신도시 실시계획 승인 (2008.12.)
- 회천신도시 조성공사 1단계 구간 착수 (2014.5.)
- 회천신도시 조성공사 2단계 구간 착수 (2019.5.)

#### □ 연도별 추정사업비

- 양주신도시(회천) 조성공사 사업비 포함
  - 회천신도시 : 30,825억원

□ **향후계획**

- 회천신도시 개발계획 등 변경 (2022년 하반기)
- 관계기관(국토교통부, 국가철도공단) 협의 (2023년)
- 경원선 방음벽 설치공사 착수, 관계기관 협의 (2024년)
- 경원선 방음벽 설치공사 (2025년)
- 경원선 방음벽 설치공사 완료 (2026년)

□ **추진일정(분기별)**

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
개발계획 등 변경 승인																				
관계기관 협의																				
방음벽 설치공사																				

□ **문제점 및 대책**

- (문제점) 사업추진 시 민원 등 분쟁으로 인한 공기연장 사유 발생  
 시설 규모 및 관리에 대한 관계기관 비협조적
- (대 책) 市-주민-LH와의 적극적인 소통을 통한 사업추진  
 국토교통부, 국가철도 공단과의 적극 협의 추진

□ **기대효과**

- 방음벽 설치를 통해 철도 소음 및 진동 저감
- 회천신도시 주민 편익 증대

<b>공약사업 정책실명제</b>	<b>추진부서</b>	<b>균형발전 정책과</b>	과 장	정승남	☎ 8082-5910
			팀 장	김종원	☎ 8082-5920
			주 무 관	이주환	☎ 8082-5922