

관리번호

71

신암저수지 등산로 정비 및 도로 확·포장(도로)

1. 분야	문화	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도로과(산림과)
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약목표

신암삼거리에서 신암저수지까지 연계 도로 확·포장을 위한 시도26호선 노선변경 및 도로구역 결정

◆ (공약이행방안)

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
신암저수지 도로확포장	시도26호선 노선변경 (일부 도로구역 결정)	-	3	여
전체 달성률(%)			3	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 신암삼거리(지방도 371호선) ~ 신암저수지 부근
- 사업규모 : 시도26호선 노선변경 및 도로구역 결정 L=1.4km, B=15m
- 총사업비 : 500백만원(용역비 500백만원)

□ 추진실적

- 민선 8기 공약사항에 대한 현장 조사 실시(2022. 8.)
- 2023년 도로개설사업 추진계획 보고(2022. 9.)
- 노선변경 및 도로구역 결정 용역 착수(2023. 2)

연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
시 비	500	0	0	500	0	0	0	

향후계획

- 2023. 하반기 ~ 2024. : 재 영향평가(환경, 재해, 교통 등)
- 2025. : 실시설계 완료 및 도로구역 결정

추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신암저수지 도로확포장																				

문제점 및 대책

- (문제점)
 - 도로구역 결정에 따른 관련기관(국토교통부, 환경부 등) 협의 등으로 장기간 소요 예상 ※ 협의 지연으로 절차 진행 지연 예상
- (대 책)
 - 임기 내 도로구역 결정될 수 있도록 관련기관과 지속적인 협의로 협의 기간 단축

기대효과

- 시도26호선 노선변경을 통하여 신암저수지를 이용하는 지역주민 및 관광객의 교통편의를 제공할 수 있는 도로 기반 시설 확충

공약사업 정책실명제	추진부서	도로과	과 장	김민섭	☎031-8082-6700
			팀 장	심재영	☎031-8082-6710
			주 무 관	김민성	☎031-8082-6711