

관리번호

77

장흥지역 관광객 유치를 위한 기반 시설 확충 및 정비

1. 분야	관광	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약목표

장흥관광지 내 관광 편의시설 확충 및 정비를 통한 관광 활성화

◆ (공약이행방안) 관광지 내 관광 편의시설 환경개선사업 추진 및 관광 루트 개발

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
관광 편의시설 확충 및 정비	2022년 공영주차장 정비 2023년 공중화장실 신축 2023년 관광 루트 개발	22. 8. 공영주차장 환경개선 사업 완료		
전체 달성률(%)				

□ 사업개요

- 사업목적 : 장흥관광지 내 관광 편의시설 개선으로 관광편의 증진 및 관광 활성화 기반 마련
- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 사업위치 : 장흥면 석현리 일원 / 장흥관광지
- 사업규모 : 공영주차장 환경정비 및 공중화장실 1개소 신설 등

□ 추진실적

- 장흥관광지 관광편의 시설 환경개선사업 설계 완료 : 2022. 6.
- 장흥관광지 관광편의 시설 환경개선사업 착공 및 준공 : 2022. 6. ~ 8.

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	460	-	260	200	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	138	-	78	60	-	-	-	-
시 비	322	-	182	140	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 향후계획

- 공중화장실 신축 실시설계 착수 및 완료 : 23. 2. ~ 4.
- 공중화장실 신축 착공 및 준공 : 23. 4. ~ 12.
- 관광 루트 개발 : 23. 1. ~ 6.

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공영주차장 환경정비		■	■																	
공중화장실 신축					■	■	■	■												
관광 루트 개발					■	■														

□ 기대효과

- 노후화된 관광지의 시설 개선으로 관광객의 안전사고 예방 및 편의 증진으로 장흥지역 관광 활성화에 기여
- 시티투어 등을 연계한 관광코스 개발로 새로운 관광수요 창출

공약사업 정책실명제	추진부서	문화관광과	과 장	홍미영	☎ 8082-5650
			팀 장	권경애	☎ 8082-5660
			주 무 관	황민주	☎ 8082-5662