#### 관리번호

94

# 엄상마을 주차시설 확보

1. 분야	경제	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

#### 공약목표

엄상마을 소상공인 및 골목상권 활성화를 위해 주차시설 확보

## ◆ (공약이행방안)

### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
주차장 조성	용도변경, 주차장 조성			
	%			

### □ 사업개요

- 추진방향 : 엄상마을 임시 공영주차장 영구 사용방안 추진
  - ◈ 엄상마을 임시 공영주차장
  - 위 치 : 고암동 235-3번지 일원 ※ 회천지구 완충녹지공간 활용
  - 규 모 : 주차장 120면(장애인주차장 5면 포함)
  - 설치연도 : 2017. 9.
- O 추진방안 : 완충녹지→공원(용도변경 추진)
  - ⇒ 공원의 경우 부대시설로 주차장 설치 가능

### □ 추진실적

- O 2020. 5. : 용도변경 협조 요청(시→LH)
  - ⇒(회신) 완충녹지의 형상 등을 고려 어려움
- O 2021. 1. : 용도변경 협조 재요청(시→LH)
- O 2022. 8. : 용도변경 협조 재요청(시→LH)

# □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구	분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
시	비	500	-	-	ı	500	-	-	-

### □ 향후계획

○ 2023. : 용도변경 완료

○ 2024. : 주차장 조성

# □ 추진일정(분기별)

비ㅂ ᄎ지사히	2022			2023			2024			2025			2026							
세부 추진상황		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
용도변경 LH 협의																				
용도변경 완료																				
주차장 조성공사																				

# □ 문제점 및 대책

- O (문제점) 회천신도시 택지개발계획 수립권자(국토교통부) 승인 필요
- O (대 책) 우리시 신도시 담당 부서(도시발전과)와 협조하여 적극 추진

## □ 기대효과

O 주차 공간 부족에 따른 주민 불편 해소

공약사업
정책실명제

		과	장	남병길	<b>2</b> 8082-6600
추진부서	대중교통과	팀	장	신동묵	<b>5</b> 8082-6620
		주 두	그 관	박동식	<b>1</b> 8082-6623