

인공지능(AI) 신호체계로 교통체증 해소 추진

| | | | |
|----------------|---------|---------------|--------------------|
| 1. 분야 | 교통 | 2. 예산/비예산 | 예산 |
| 3. 완료시기 | 임기 내 완료 | 4. 추진부서(협조부서) | 대중교통과 |
| 5. 계속/신규 | 신규 | 6. 공약수정 필요 여부 | 불필요 |
| 7. 법규 제.개정 필요성 | 불필요 | 8. 사전절차 이행 | 양주시 ITS 기본계획(수립 중) |

공약목표

현재 추진 중인 양주시 지능형교통체계(ITS) 구축사업의 일환으로 관내 주요 교통거점 및 상습 정체 구간에 지능형 카메라를 설치하여 수집된 영상 및 데이터의 실시간 분석을 통한 신호 운영 최적화로 교통체증을 최소화하는 스마트교차로 28개소를 구축·운영하고자 함

◆ (공약이행방안) 양주시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 추진

공약이행 확인지표

| 확인 지표명 | 목 표 | 실 적 | 달성률(%) | 목표달성 가능여부 |
|-----------|-------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| 현장 시스템 구축 | 스마트교차로 현장 설비 28개소 설치 | ITS 구축사업 실시설계 중 (2022.10) | | |
| 센터시스템 구축 | 스마트교차로 센터설비 1식 설치 | ITS 구축사업 실시설계 중 | | |
| 전체 달성률(%) | | | | |

□ 사업개요

- 교통신호 제어기 전 개소 온라인화 추진
- 주요 교차로 28개소에 AI 카메라를 포함한 스마트교차로 시스템 설치
- 향후 경기도에서 추진 중인 교통 빅데이터 플랫폼 연계를 통해 인접 시군 간 교통 정보시스템 연계 운영으로 교통정보 서비스 범위 확장

□ 추진실적

- 2021. 09. : 국토부 ITS 국고보조사업 공모 선정(2022~2023년 사업)
- 2022. 01. : 양주시 지능형교통체계(ITS) 기본계획 및 기본설계 착수
- 2022. 02. : 경기도 투자심사 완료

- 2022. 04. : 2022년 1차 국비보조금 교부(2,100백만원)
- 2022. 05. : 성립 전 예산 사용승인 및 실시설계 발주
- 2022. 07. : 실시설계 사업자선정 및 착수
- 2022. 10 : 실시설계 완료

연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

| 구 분 | 총사업비 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ~2026.6 | 임기 후 |
|-----|--------|-----|-------|-------|------|------|---------|------|
| 계 | 10,000 | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |
| 국 비 | 6,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 시 비 | 4,000 | - | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |

향후계획

- 2023 : 사업자선정 및 사업 착수

추진일정(분기별)

| 세부 추진상황 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|-------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ITS 기본계획 수립 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본설계 추진 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 추진 | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITS 구축사업 추진 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |

문제점 및 대책

- (문제점) 경기도 투자심사 일정으로 인해 2022년 본예산에 반영하지 못하였으며, 국고보조금 1차 교부 직후 성립 전 예산 사용승인을 얻었음에도 전반적인 사업추진 일정 지연
- (대 책) 2022년 10월 중 실시설계안 국토부 승인 직후 사업자선정 절차를 빠르게 이행하여 선금 지급 등 사업 추진실적을 제고하고 계획된 기간 내 준공 및 사업효과 분석을 완료하겠음

□ 기대효과

- 스마트교차로 등 지능형 교통 정보시스템의 연계 운영으로 관내 주요 도로 교통 현황을 실시간 분석하여 신호 운영 최적화의 기본 자료로 활용 가능
- 교통정보의 원활한 수집 및 제공으로 교통량의 시간적, 공간적 분산을 통해 교통혼잡을 완화하여 교통사고 위험을 경감하고 차량 평균 이동시간 감소를 통한 간접적인 경제적 효과를 도모

| | | | | | | |
|---------------|------|-------|---|---|-----|-------------|
| 공약사업 정책실명제 | 추진부서 | 대중교통과 | 과 | 장 | 남병길 | ☎ 8082-6600 |
| | | | 팀 | 장 | 신동묵 | ☎ 8082-6620 |
| | | | 주 | 무 | 관 | 홍성현 |